

**Акт приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы**

Блочно-модульная паровая котельная МКУ-4

г.Барнаул ул.Космонавтов 14ж

(наименование и адрес объекта)

г. Барнаул

" " 2012г.

Присмочная комиссия в составе:

председателя комиссии представителя заказчика:

и.о. главного инженера Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» М.Л. Паршукова
(фамилия, инициалы, должность)

членов комиссии –

представителей проектной организации:

ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер»

С.Э. Графа

Главный инженер проекта

эксплуатационной организации

заместителя директора по инвестициям ОАО «Кузбассэнерго» А.В. Моторина

начальника-главного инженера БТЦ С.А. Мифтахова

заместителя главного инженера БТЦ В.В. Ворончихина

начальника РВК БТЦ С.В. Климова

начальника электрического цеха БТЦ А.Ф. Игнатьева

начальника лаборатории ТАИ БТЦ В.В. Карабельщикова

ведущего инженера СНПБиОТ БТЦ А.В. Лепезина

ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер»

В.П. Гаврина

начальника отдела СМР

представителя Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому и
атомному надзору

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер»
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством:

Блочно-модульная паровая котельная паропроизводительностью 4т/ч МКУ-4,0 ГД
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте:

Блочно-модульная паровая котельная паропроизводительностью 4т/ч МКУ-4,0 ГД
(наименование объекта)

субподрядными организациями

ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер», ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»
(наименования организаций)

выполнены следующие работы :

Монтаж модулей МКУ – 4,0 ГД, устройство газопроводов, устройство инженерных сетей,
пусконаладочные работы.

2. Проект № 012.00.10 разработан ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер»
(наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов осуществлялось в