

АКТ
технической готовности электромонтажных работ электрооборудования
в котельной МКУ-4,0 ГД по адресу: г. Барнаул пр. Космонавтов 14ж Барнаульская ТЭЦ площадка
РВК

от «15» ноября 2011 г.

Заказчик: ОАО «Кузбассэнерго» Барнаульский филиал

Объект: Котельная МКУ-4,0ГД

Подрядчик: ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер»

Мы, ниже подписавшиеся:

Представители Заказчика: Начальник электротехнической службы Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» Ковригин В.И.

Начальник электроцеха Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» Игнатьев А.Ф.

Представители Подрядчика: Начальник отдела СМР ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер» Гаврин В.П.

Начальник участка КИПиА ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер» Балухов Ю.В.

Составили настоящий акт о том, что в котельной МКУ-4,0ГД по адресу: г. Барнаул пр. Космонавтов 14ж Барнаульская ТЭЦ площадка РВК проведен осмотр смонтированного электротехнического оборудования в следующем объеме:

Шкаф распределительный ШР - 1 шт;

Шкаф управления дымососом ШУД - 1 шт;

Шкаф управления насосами ШУН - 1 шт;

Шкаф распределительный ШР - 1 шт;

Щит освещения ЩО - 1 шт;

Щит аварийного освещения ЩОА - 1 шт;

Насос питательный SV422F40T «Lowara» - 2 шт;

Насос исходной воды МН1404 «WILO» - 2 шт;

Дымосос ДН 9-100 - 1 шт;

Агрегат отопительный «АО-2» - 2 шт;

Горелка газо-дизельная «Cibital Unigas» HP93A - 1 шт;

Наружное электроснабжение

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер» шифр проекта 012.00.10, индивидуальные испытания электрооборудования проведены, предъявлена техническая документация.

Заключение.



1. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией, согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.



2. Настоящий акт является основанием для:

- а) организации работы комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний;
- б) непосредственной передачи электрооборудования заказчику в эксплуатацию.

Представители Заказчика

Представители Подрядчика

 / Ковригин В.И. /
 / Игнатьев В.Ф. /

 / Гаврин В.П. /
 / Балухов Ю.В. /