

Приложение 1
к порядку списания ОС
"Утверждаю":

Директор разреза "Черногорский"

(должность)

Г.Н. Шаповаленко

(ФИО)

(подпись)

05.05.2023

(дата)

АКТ

оценки технического состояния

Организация ООО "СУЭК-Хакасия" (Разрез Черногорский)

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 29.03.2022 № 175-од/сх произвела осмотр

(дата)

ДРОБИЛКА JQ1575 САМОХОДНАЯ ЩЕКОВАЯ (Зав. №10301)

(наименование объекта, изделия)

УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНАЯ ДРОБИЛЬН JQ-1575

(наименование основного средства в бухгалтерском учете)

2014 г., Parker Plant Limited

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер 10301 Инв. номер 4600-800000151705-0000

1. Поступил в организацию

2. Дата ввода в эксплуатацию 25.12.2014

3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности

4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации

5. Масса объекта по паспорту: 57,500 т

(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)

6. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней)

медь _____ кг, алюминий _____ кг, бронза _____ кг, латунь _____ кг,

другие _____

7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 10 лет фактический 3

8. Нарботка (в единицах учета) 218 ТЫС Т

9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не производились

10. Техническое состояние

Двигатель: В хорошем состоянии.

Электрооборудования: в удовлетворительном состоянии, требуется замена пульта управления дробилки, Износ электронного блока управления пилотами предохранительного клапана -35%, Износ электронного блока управления вспомогательным регулирующим клапаном -50%

Трансмиссия: в удовлетворительном состоянии.

Гидросистема: Требуется замена гидравлического бака, износ двигатель питателя 40 %, износ гидравлического двигателя на транспортную ленту -20% , Износ поршневого насоса Kawasaki -50%

Система охлаждения: в удовлетворительном состоянии.

Система смазки: в удовлетворительном состоянии, требует заминить патрубки высыхания

Конвеер: Износ транспортной ленты 40%, не работает маленький боковой конвеер.

Колосниковый питатель: Износ 20-% проводилась сварочные работы.

11. Фактическое местоположение

Разрез "Черногорский"

12. Заключение комиссии:

Выставить на реализацию.

Председатель комиссии:

Главный инженер

(должность)

С.Н. Радионов

(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Главный механик

(должность)

А.Г. Гречихин

(ФИО)

(подпись)

Главный энергетик

(должность)

А.А. Шаповаленко

(ФИО)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

С.П. Глебова

(ФИО)

(подпись)

Начальник УПШИБ

(должность)

М.А. Козлова

(ФИО)

(подпись)

Заместитель директора по общим вопросам

(должность)

Б.В. Манонин

(ФИО)

(подпись)

Начальник ДСУ

(должность)

В.А. Петров

(ФИО)

(подпись)