Начальник управления по
капитальному строительству
АО «СУЭК-Кузбасс»
_____ А.М. Семенов
«13» 04 _____ 2023 г.

АКТ

Оценки технического состояния

Организация АО «СУЭК-Кузбасс»
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от «____»_____202_г. № ____произвела осмотр

«Здание гаражей» инв.№СО039 г. Киселевск, ул. Транспортная,11
(наименование объекта, изделия)

Зав.номер_____ Инв.номер _____СО039____

1. Поступил в организацию: ___27.04.2006г.
2. Дата ввода в эксплуатацию: ___1977г.
3. Размеры объекта: основное -5,05*5,75м S-29.0 м2, высота 3,30 м, объем - 96 м3, пристрой – 10,60/17,20м, S-182.3 м2, высота 3,30м, объем - 602 м3
(площадь, длина, объем для здания и сооружении)
4. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней)

   медь ____0___ кг, алюминий __0__ кг, бронза _0___ кг, латунь _0___ кг,
   другие металлолом– 11,932тн, насосная группа – 1 комп., кирпич – 12539 шт.
5. Срок службы: по паспорту (нормативный) ___30 лет_____; фактический __44г.___
6. Наработка с начала эксплуатации (в единицах учета) _____44 г._____
7. Количество капитальных ремонтов, дата последнего _____
8. Техническое состояние: Ограниченно-работоспособное– частичное разрушение кирпичной кладки стен и перегородок (трещины), отслоение штукатурки, разрушение деревянного перекрытия кровли, разрушение покрытие кровли из шифера _____
(указываются все узлы и детали требующие ремонта, критерии оценки)
9. Описание конструкции здания: Каркас (несущие стены) здания выполнены из кирпича t= 1 к.; перекрытие-деревянное, фундаменты –кирпичный, ленточного типа, стропильная конструкция–деревянная ; покрытие крыши выполнено из шифера, внутренние стены оштукатурены, побелены. Инженерные сети- отопление, электричество. Въездные ворота распашные, металлические с внутренней отделкой из дерева.

10. Заключение комиссии:
    1. **В связи с не востребованностью в основной деятельности, списать с баланса предприятия здание гаражей (инв.№СО039), с последующей продажей.**

Члены комиссии:

Начальник АХД _____ М.И. Кондратюк

Начальник ПТО АО «СУЭК-Кузбасс» _____ А.Г. Павлов